



DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE  
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 8/76

**Objet : Avenants au marché 2022 AOO 009-2019 relatifs à l'extension et réhabilitation de l'Espace Charles Aznavour**

L'an Deux Mille Vingt Deux, le vingt-neuf septembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal dûment convoqué par Monsieur le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Pascal DOLL, Maire.

Présents

Pascal DOLL, Maire.

Joël DELCAMBRE, Claude FERNANDEZ-VELIZ, Mathieu DOMAN, Nektar BALIAN, Christophe ALTOUNIAN, Isabelle GOURDON, Tony FIDAN, Yveline MASSON, Jérôme BERTIN, Adjoint au Maire.

Sarah MOINE, Conseillère Départementale.

Sophie LEBON, Conseillère Municipale déléguée.

Annie COHADIER, Marie-Christine EVEN, Isabelle CARON, Romain CARTIER, Nathalie BALIKDJIAN, Christophe MARTIN, Anthony VASCONCELOS, Rose-Marie ABOUSEFIAN, Christophe PIEGZA, Beyhan CANI, Stéphane POUVESLE, Marie-Christine JALLADAUD, Isabelle BOURSIER, Rita AYDIN, Conseillers Municipaux.

Absents : Saïd TOUFIQ,

Absents excusés sans pouvoir : Laurent COKGUL

Absents excusés avec pouvoir :

Romuald SERVA	a donné pouvoir à	Mathieu DOMAN
Adrien DA COSTA	a donné pouvoir à	Christophe ALTOUNIAN
Claudine OCCHIPINTI	a donné pouvoir à	Yveline MASSON
Sylvie GUINEMER	a donné pouvoir à	Sarah MOINE
Alain DURAND	a donné pouvoir à	Christophe PIEGZA

Secrétaire de séance : Christophe MARTIN

Où le rapport de Madame Yveline MASSON, Adjointe au Maire, ~~déléguée aux finances et aux marchés publics~~,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L. 2113-6, L. 2113-7, L. 2124-1, L. 2124-2, L. 2194-1 et suivants ainsi que les articles R. 2161-2 à R. 2161-5,

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/50 du 24 juin 2019 autorisant la signature des marchés de travaux pour l'extension et la réhabilitation de l'Espace Charles Aznavour,

Vu les délibérations du Conseil Municipal n° 10/81 du 11 octobre 2021 et n°11/54 du 22 juin 2022 autorisant la signature des premiers avenants aux marchés de travaux pour l'extension et la réhabilitation de l'Espace Charles Aznavour,

Vu les projets d'avenants de septembre 2022 validés par la Commission d'appel d'offres du 14 septembre 2022,

Considérant la nécessité d'ajuster les travaux nécessaires à l'extension et la réhabilitation de l'Espace Charles Aznavour,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

À l'unanimité,


APPROUVE les termes des avenants ci-annexés.

AUTORISE la représentante de Monsieur le Maire, Madame Yveline MASSON, Adjointe au Maire, déléguée aux finances et aux marchés publics, à signer lesdits avenants.

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Commune.

Pour extrait certifié conforme.

Christophe MARTIN  
Secrétaire de séance



Pascal DOLL  
Maire



Délibération certifiée exécutoire  
conformément aux dispositions des  
articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code  
Général des Collectivités Territoriales



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT 3<sup>1</sup>

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**VILLE d'ARNOUVILLE**

Représentée par son Maire, Monsieur Pascal DOLL  
15-17, rue Robert Schuman – CS 20101  
95400 ARNOUVILLE  
Téléphone : 01.30.11.16.16

**B - Identification du titulaire du marché public**

**COPEAUX ET SALMON**

ZAC – 126 rue des Longues Raies  
60610 LA CROIX SAINT OUEN

Téléphone : 03 44 91 46 46

[contact@copeaux-salmon.fr](mailto:contact@copeaux-salmon.fr) / [d.eugenie@copeaux-salmon.fr](mailto:d.eugenie@copeaux-salmon.fr) / [e.housez@copeaux-salmon.fr](mailto:e.housez@copeaux-salmon.fr)

Siret : 925 720 138 00021

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

**AOO 009-2019 – Extension et la réhabilitation de l'espace Charles Aznavour  
Lot 04 – Menuiserie extérieure / serrurerie**

■ **Date de la notification du marché public :** 10 juillet 2019

■ **Durée d'exécution du marché public :**

**Durée du marché :** Le début des travaux, période de préparation incluse est prévu pour le 19/08/2019 avec une livraison prévue le 10 septembre 2021.

■ **Montant initial du marché public :**

- Montant HT : 165 690,07 €
- Taux de la TVA (20%) : 33 138,01 €
- Montant TTC : 198 828,08 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.



## D - Rappel de l'avenant 1

### ■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

Compte tenu de la crise sanitaire, de l'OS d'ajournement n°2019-009-04-AJ effectif à compter du 17 mars 2020, de l'OS de reprise n°2019-009-04-REP effectif à compter du 18 mai 2020, des contraintes liées à la coactivité sur le site lors de la reprise des activités, le retard des travaux de la phase 1 s'est porté à 12 mois.

En conséquence, le délai d'exécution est prolongé de 12 mois soit une livraison (levées de réserves comprises) et prise de possession définitive le 10 septembre 2022 au plus tard.

### ■ Incidence financière de l'avenant 1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

## E - Rappel de l'avenant 2

### ■ Modifications introduites par l'avenant 2 :

Au vu de l'évolution et du déroulement progressif des travaux, il est apparu nécessaire de procéder à des aménagements complémentaires :

- Création d'un châssis de désenfumage dans le hall et mise en place de gâches électriques

### ■ Incidence financière de l'avenant 2 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

▪ Montant HT :	6 162,39 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	1 232,48 €
▪ Montant TTC :	7 394,87 €
▪ % d'écart introduit par l'avenant :	3,72 %

Nouveau montant du marché public :

▪ Montant HT :	171 852,46 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	34 370,49 €
▪ Montant TTC :	206 222,95 €

## F – Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Mise en œuvre d'un rideau acoustique complémentaire sur le quai de déchargement.

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui



Montant de l'avenant :

- Montant HT : 3 123,08 €
- Taux de la TVA (20%) : 624,62 €
- Montant TTC : 3 747,70 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,82 %

*(Pourcentage calculé à partir du montant du marché après avenant n°2)*

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 174 975,54 €
- Taux de la TVA (20%) : 34 995,11 €
- Montant TTC : 209 970,65 €

**G - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**H - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## I - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022





Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT 3<sup>1</sup>

EXE10

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**VILLE d'ARNOUVILLE**

Représentée par son Maire, Monsieur Pascal DOLL  
15-17, rue Robert Schuman – CS 20101  
95400 ARNOUVILLE  
Téléphone : 01.30.11.16.16

**B - Identification du titulaire du marché public**

**CLEMELEC S.A.S.**

4 BIS ALLEE CIRCULAIRE  
93600 AULNAY SOUS BOIS

Téléphone : 01 49 90 04 93  
clement.elec@gmail.com  
SIRET : 499 459 865 00030

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

**AOO 009-2019 – Extension et la réhabilitation de l'Espace Charles Aznavour  
Lot 07 – Electricité (CFO -CFA-FO-SSI)**

■ Date de la notification du marché public : 10 juillet 2019

■ Durée d'exécution du marché public :

**Durée du marché** : Le début des travaux, période de préparation incluse est prévu pour le 19/08/2019 avec une livraison prévue le 10 septembre 2021.

■ Montant initial du marché public :

▪ Montant HT :	488 331,08 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	97 666,22 €
▪ Montant TTC :	585 997,30 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Rappel de l'avenant 1

### D1. Modifications n°1

#### ■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

Demande de la maîtrise d'ouvrage pour l'installation de réseaux courants faibles/courants forts supplémentaires ainsi que diverses alimentations pour des équipements techniques complémentaires.

#### ■ Incidence financière de l'avenant 1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

▪ Montant HT :	49 922,00 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	9 984,40 €
▪ Montant TTC :	59 906,40 €
▪ % d'écart introduit par l'avenant :	10,22 %

Nouveau montant du marché public après avenant 1 :

▪ Montant HT :	538 253,08 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	107 650,62 €
▪ Montant TTC :	645 903,70 €

### D2. Modifications n°2

#### ■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

Compte tenu de la crise sanitaire, de l'OS d'ajournement n°2019-009-07-AJ effectif à compter du 17 mars 2020, de l'OS de reprise n°2019-009-07-REP effectif à compter du 18 mai 2020, des contraintes liées à la coactivité sur le site lors de la reprise des activités, le retard des travaux de la phase 1 s'est porté à 12 mois.

En conséquence, le délai d'exécution est prolongé de 12 mois soit une livraison (levées de réserves comprises) et prise de possession définitive le 10 septembre 2022 au plus tard.

#### ■ Incidence financière de l'avenant 1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

## E - Rappel de l'avenant 2

#### ■ Modifications introduites par l'avenant 2 :

Au vu de l'évolution et du déroulement progressif des travaux, il est apparu nécessaire de procéder à des aménagements complémentaires :

- Travaux électriques sur l'extension de la régie ;
- Travaux électriques sur la loge.

■ Incidence financière de l'avenant 2:

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 1 645,95 €
- Taux de la TVA (20%) : 329,19 €
- Montant TTC : 1 975,14 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 0,31 % (Le pourcentage est calculé à partir du montant du marché après avenant n°1)

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 539 899,03 €
- Taux de la TVA (20%) : 107 979,81 €
- Montant TTC : 647 878,84 €

## F – Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux de modifications de programme par le MOA et demandes du désenfumage du SDIS.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 30 576,21 €
- Taux de la TVA (20%) : 6 115,24 €
- Montant TTC : 36 691,45 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 5,66 %

**(Pourcentage calculé à partir du montant du marché après avenant n°2)**

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 570 475,24 €
- Taux de la TVA (20%) : 114 095,05 €
- Montant TTC : 684 570,29 €



**G - Signature du titulaire du marché public**

Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**I - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT 3<sup>1</sup>

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**VILLE d'ARNOUVILLE**

Représentée par son Maire, Monsieur Pascal DOLL  
15-17, rue Robert Schuman – CS 20101  
95400 ARNOUVILLE  
Téléphone : 01.30.11.16.16

**B - Identification du titulaire du marché public**

**TLN**

151 RUE MONTMARTRE  
75002 PARIS

Téléphone : 06.18.70.90.16  
[tln.popac75@gmail.com](mailto:tln.popac75@gmail.com)  
SIRET : 833 234 404 00014

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

**AOO 009-2019 – Extension et la réhabilitation de l'espace Charles Aznavour  
Lot 06 – Cloisons / Doublages / Faux Plafonds**

■ Date de la notification du marché public : 10 juillet 2019

■ Durée d'exécution du marché public :

**Durée du marché** : Le début des travaux, période de préparation incluse est prévu pour le 19/08/2019 avec une livraison prévue le 10 septembre 2021.

■ Montant initial du marché public :

▪ Montant HT :	306 422,00 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	61 284,40 €
▪ Montant TTC :	367 706,40 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.



## D - Rappel de l'avenant 1

### D1. Modifications n°1

■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

- Adaptations techniques et réglementaires demandées par le bureau d'étude acoustique et le bureau de contrôle
- Demandes de modification de la Maîtrise d'Ouvrage.

■ Incidence financière de l'avenant 1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 37 655,00 €
- Taux de la TVA (20%) : 7 531,00 €
- Montant TTC : 45 186,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 12,29 %

Nouveau montant du marché public après avenant 1 :

- Montant HT : 344 077,00 €
- Taux de la TVA : 68 815,40 €
- Montant TTC : 412 892,40 €

### D2. Modifications n°2

■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

Compte tenu de la crise sanitaire, de l'OS d'ajournement n°2019-009-06-AJ effectif à compter du 17 mars 2020, de l'OS de reprise n°2019-009-06-REP effectif à compter du 18 mai 2020, des contraintes liées à la coactivité sur le site lors de la reprise des activités, le retard des travaux de la phase 1 s'est porté à 12 mois.

En conséquence, le délai d'exécution est prolongé de 12 mois soit une livraison (levées de réserves comprises) et prise de possession définitive le 10 septembre 2022 au plus tard.

■ Incidence financière de l'avenant 1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

## E - Rappel de l'avenant 2

■ Modifications introduites par l'avenant 2 :

Au vu de l'évolution et du déroulement progressif des travaux, il est apparu nécessaire de procéder à des aménagements complémentaires :

- Doublage des cloisons sur l'extension de la régie ;
- Doublage des cloisons sur la loge en rez-de-jardin ;
- Doublage des cloisons salle Garvarentz ;
- Doublage des cloisons dans les sanitaires du patio.

■ Incidence financière de l'avenant 2 :

Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 8 205,60 €
- Taux de la TVA (20%) : 1 641,12 €
- Montant TTC : 9 846,72 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,38 % (Le pourcentage est calculé à partir du montant du marché après avenant n°1)

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 352 282,60 €
- Taux de la TVA : 70 456,52 €
- Montant TTC : 422 739,12 €

## F – Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux de cloisons, demandes d'aménagement du MOA et mise en œuvre de plafond acoustiques complémentaires.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 42 971,00 €
- Taux de la TVA (20%) : 8 594,20 €
- Montant TTC : 51 565,20 €
- % d'écart introduit par l'avenant : **12,20 %**

*(Pourcentage calculé à partir du montant du marché après avenant n°2)*

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 395 253,60 €
- Taux de la TVA (20%) : 79 050,72 €
- Montant TTC : 474 304,32 €

**G - Signature du titulaire du marché public**

Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**H - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*



■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 01/04/2019.



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT 3<sup>1</sup>

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**VILLE d'ARNOUVILLE**

Représentée par son Maire, Monsieur Pascal DOLL  
15-17, rue Robert Schuman – CS 20101  
95400 ARNOUVILLE  
Téléphone : 01.30.11.16.16

**B - Identification du titulaire du marché public**

**SAS TAMBE**

608 RUE DENIS PAPIN  
73290 LA MOTTE SERVOLEX

Téléphone : 04 79 68 95 13

[contact@tambe.fr](mailto:contact@tambe.fr)

Numéro SIRET : 352 683 056 00043

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

**AOO 009-2019 – Extension et la réhabilitation de l'Espace Charles Aznavour  
Lot 13 – Equipements scéniques**

■ Date de la notification du marché public : 10 juillet 2019

■ Durée d'exécution du marché public :

**Durée du marché** : Le début des travaux, période de préparation incluse est prévu pour le 19/08/2019 avec une livraison prévue le 10 septembre 2021.

■ Montant initial du marché public :

Montant HT :

▪ Offre de base :	507 779,00 €
▪ PSE 1 :	77 746,00 €
▪ PSE 2 :	69 541,00 €
▪ PSE 3 :	35 209,00 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

▪ Montant Total HT :	690 275,00 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	138 055,00 €
▪ Montant TTC :	828 330,00 €

## D - Rappel de l'avenant 1

### D1. Modifications n°1

- Modifications introduites par l'avenant 1 :

Modification du système électrique de fixation du vidéoprojecteur de la nouvelle salle par un ensemble fixe.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant : (moins-value)

▪ Montant HT :	- 4 072,00 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	- 814,40 €
▪ Montant TTC :	- 4 886,40 €
▪ % d'écart introduit par l'avenant :	- 0,59 %

Nouveau montant du marché public :

▪ Montant HT :	686 203,00 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	137 240,60 €
▪ Montant TTC :	823 443,60 €

### D2. Modifications n°2

- Modifications introduites par l'avenant : modifications sur les réseaux et le matériel

- Remplacement des projecteurs prévus par des luminaires LED,
- Modification des boîtiers scéniques et audiovisuels,
- Interconnexion des régies,
- Changement du système de sonorisation de la nouvelle salle,
- Divers adaptations et remplacements.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

**Rappel du montant du marché suite à 1<sup>ère</sup> modification :**

▪ Montant HT :	686 203,00 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	137 240,60 €
▪ Montant TTC :	823 443,60 €

Montant de l'avenant :

- Montant HT :
  - Sous total travaux réseaux projeté : 9 204,00 €
  - Sous total réseaux inter connexions régie : 10 149,00 €
  - Sous total matériel inter connexions régie : 12 451,00 €
  - Option : 1 786,00 €
  - Sous total modification - salle Aznavour : 3 119,00 €
  - Sous total modification - Nouvelle salle : 360,00 €
  
- Montant Total HT : 37 069,00 €
- Taux de la TVA (20%) : 7 413,80 €
- Montant TTC : 44 482,80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 5,37 %

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 723 272,00 €
- Taux de la TVA (20%) : 144 654,40 €
- Montant TTC : 867 926,40 €

**D3. Modifications n°3**

■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

Compte tenu de la crise sanitaire, de l'OS d'ajournement n°2019-009-13-AJ effectif à compter du 17 mars 2020, de l'OS de reprise n°2019-009-13-REP effectif à compter du 18 mai 2020, des contraintes liées à la coactivité sur le site lors de la reprise des activités, le retard des travaux de la phase 1 s'est porté à 12 mois.

En conséquence, le délai d'exécution est prolongé de 12 mois soit une livraison (levées de réserves comprises) et prise de possession définitive le 10 septembre 2022 au plus tard.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

**E - Rappel de l'avenant 2**

■ Modifications introduites par le présent avenant 2 :

Au vu de l'évolution et du déroulement progressif des travaux, il est apparu nécessaire de procéder à des aménagements complémentaires :

- Suppression de la nacelle élévatrice motorisée ;
- Suppression du poste 3.1.6 : videolift motorisé ;
- Fourniture et pose d'un support tubulaire pour l'accrochage d'un vidéoprojecteur en fixe

■ Incidence financière de l'avenant 2 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui



Montant de l'avenant :

- Montant HT :

Moins-value	- 17 246,00 €
Plus-value	1 965,00 €
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>- 15 281,00 €</b>
- Taux de la TVA (20%) : - 3 056,20 €
- Montant TTC : - 18 337,20 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 2,11 % (Le pourcentage est calculé à partir du montant du marché après avenant n°1)

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 707 991,60 €
- Taux de la TVA : 141 598,20 €
- Montant TTC : 849 589,80 €

## F - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux de modifications des supports, peinture du pont-lumière et suppression de la caméra de salle.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT :

Moins-value	- 4 379,00 €
Plus-value	1 294,00 €
<b><u>TOTAL (moins-value)</u></b>	<b>- 3 085,00 €</b>
- Taux de la TVA (20%) : - 617,00 €
- Montant TTC : - 3 702,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 0,44 %

*(Pourcentage calculé à partir du montant du marché après avenant n°2)*

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 704 906,00 €
- Taux de la TVA (20%) : 140 981,20 €
- Montant TTC : 845 887,20 €

## G - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## H - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## I - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT 3<sup>1</sup>

EXE10

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**VILLE d'ARNOUVILLE**

Représentée par son Maire, Monsieur Pascal DOLL  
15-17, rue Robert Schuman – CS 20101  
95400 ARNOUVILLE  
Téléphone : 01.30.11.16.16

**B - Identification du titulaire du marché public**

**TOME ET FILS**

14, avenue de l'Escouvrier  
95200 SARCELLES

Téléphone : 01 39 92 00 16  
[entreprisetome@wanadoo.fr](mailto:entreprisetome@wanadoo.fr)  
SIRET : 480 140 060 00025

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

**AOO 009-2019 – Extension et la réhabilitation de l'espace Charles Aznavour  
Lot 05 – Menuiseries intérieures bois**

■ Date de la notification du marché public : 10 juillet 2019

■ Durée d'exécution du marché public :

**Durée du marché :** Le début des travaux, période de préparation incluse est prévu pour le 19/08/2019 avec une livraison prévue le 10 septembre 2021.

■ Montant initial du marché public :

▪ Montant HT :	201 153,30 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	40 230,66 €
▪ Montant TTC :	241 383,96 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.



## D – Rappel de l'avenant 1

### D1. Modifications n°1

#### ■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

- Armoire électrique, demande d'encoffrement par le Bureau de Contrôle ;
- Placard entrée, local ménage, local rangement et vitrines à la demande du maître d'ouvrage.

#### ■ Incidence financière de l'avenant 1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 7 529,00 €
- Taux de la TVA (20%) : 1 505,80
- Montant TTC : 9 034,80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,74 %

Nouveau montant du marché public après avenant 1 :

- Montant HT : 208 682,30 €
- Taux de la TVA : 41 736,46 €
- Montant TTC : 250 418,76 €

### D2. Modifications n°2

#### ■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

Compte tenu de la crise sanitaire, de l'OS d'ajournement n°2019-009-05-AJ effectif à compter du 17 mars 2020, de l'OS de reprise n°2019-009-05-REP effectif à compter du 18 mai 2020, des contraintes liées à la coactivité sur le site lors de la reprise des activités, le retard des travaux de la phase 1 s'est porté à 12 mois.

En conséquence, le délai d'exécution est prolongé de 12 mois soit une livraison (levées de réserves comprises) et prise de possession définitive le 10 septembre 2022 au plus tard.

#### ■ Incidence financière de l'avenant 1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

## E - Rappel de l'avenant 2

#### ■ Modifications introduites par l'avenant 2 :

Au vu de l'évolution et du déroulement progressif des travaux, il est apparu nécessaire de procéder à des aménagements complémentaires :

- Bloc porte sur les sanitaires du patio ;
- Menuiseries intérieures de la loge.

#### ■ Incidence financière de l'avenant 2 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 5 233,26 €
- Taux de la TVA (20%) : 1 046,65 €
- Montant TTC : 6 279,91 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,51 % (Pourcentage calculé à partir du montant du marché après avenant n°1)

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 213 915,56 €
- Taux de la TVA (20%) : 42 783,11 €
- Montant TTC : 256 698,67 €

**F – Objet de l'avenant**

- Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux de menuiserie sur scène, escaliers de scène et demandes d'aménagements MOA.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
 (Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 4 547,28 €
- Taux de la TVA (20%) : 909,46 €
- Montant TTC : 5 456,74 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,73 %

*(Pourcentage calculé à partir du montant du marché après avenant n°2)*

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 218 462,84 €
- Taux de la TVA (20%) : 43 692,57 €
- Montant TTC : 262 155,41 €

**G - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**I - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

**Signature**

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

*« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »*

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*





Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT N° 2 <sup>1</sup>

EXE10

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**VILLE d'ARNOUVILLE**

Représentée par son Maire, Monsieur Pascal DOLL  
15-17, rue Robert Schuman – CS 20101  
95400 ARNOUVILLE  
Téléphone : 01.30.11.16.16

**B - Identification du titulaire du marché public**

**FRANCE RESINE**

205 route de Meteren  
59270 SAINT-JANS-CAPPEL

Téléphone : 03 28 40 60 60

[be@franceresine.com](mailto:be@franceresine.com)

Siret : 391 650 769 00030

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

**AOO 009-2019 – Extension et la réhabilitation de l'espace Charles Aznavour  
Lot 10 – Sols résine**

■ **Date de la notification du marché public :** 10 juillet 2019

■ **Durée d'exécution du marché public :**

**Durée du marché :** Le début des travaux, période de préparation incluse est prévu pour le 19/08/2019 avec une livraison prévue le 10 septembre 2021.

■ **Montant initial du marché public :**

- Montant HT : 115 000,00 €
- Taux de la TVA (20%) : 23 000,00 €
- Montant TTC : 138 000,00 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Rappel de l'avenant 1

- Modifications introduites par le présent avenant 1 :

Compte tenu de la crise sanitaire, de l'OS d'ajournement n°2019-009-10-AJ effectif à compter du 17 mars 2020, de l'OS de reprise n°2019-009-10-REP effectif à compter du 18 mai 2020, des contraintes liées à la coactivité sur le site lors de la reprise des activités, le retard des travaux de la phase 1 s'est porté à 12 mois.

En conséquence, le délai d'exécution est prolongé de 12 mois soit une livraison au 10 septembre 2022.

- Incidence financière de l'avenant 1:

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

## F – Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux non-réalisés dans le hall.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant **(moins-value)** :

- Montant HT : - 5 771,89 €
- Taux de la TVA (20%) : - 1 154,38 €
- Montant TTC : - 6 926,27 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 5,02 %

*(Pourcentage calculé à partir du montant du marché après avenant n°1)*

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 109 228,11 €
- Taux de la TVA (20%) : 21 845,62 €
- Montant TTC : 131 073,73 €

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*





Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT 3<sup>1</sup>

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**VILLE d'ARNOUVILLE**

Représentée par son Maire, Monsieur Pascal DOLL  
15-17, rue Robert Schuman – CS 20101  
95400 ARNOUVILLE  
Téléphone : 01.30.11.16.16

**B - Identification du titulaire du marché public**

**MONTI PEINTURE DÉCORATION S.A.S**

9 RUE DESCHAMPS  
95210 SAINT GRATIEN

Téléphone : 01 39 89 24 18  
[accueil@monti-peinture.fr](mailto:accueil@monti-peinture.fr)  
SIRET : 315 172 940 00027

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public :

**AOO 009-2019 – Extension et réhabilitation de l'espace Charles Aznavour  
Lot 09 – Peinture / Sols floqués**

■ Date de la notification du marché public : 10 juillet 2019

■ Durée d'exécution du marché public :

**Durée du marché** : Le début des travaux, période de préparation incluse est prévu pour le 19/08/2019 avec une livraison prévue le 10 septembre 2021.

■ Montant initial du marché public :

▪ Montant HT :	86 357,04 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	17 271,41 €
▪ Montant TTC :	103 628,45 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Rappel de l'avenant 1

### D1. Modifications n°1

■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

- Travaux de revêtement de sols.

■ Incidence financière de l'avenant 1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant 1 :

- Montant HT : 1 481,00 €
- Taux de la TVA (20%) : 296,20 €
- Montant TTC : 1 777,20 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,71 %

Nouveau montant du marché public après avenant 1 :

- Montant HT : 87 838,04 €
- Taux de la TVA : 17 567,61 €
- Montant TTC : 105 405,65 €

### D2. Modifications n°2

■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

Compte tenu de la crise sanitaire, de l'OS d'ajournement n°2019-009-09-AJ effectif à compter du 17 mars 2020, de l'OS de reprise n°2019-009-09-REP effectif à compter du 18 mai 2020, des contraintes liées à la coactivité sur le site lors de la reprise des activités, le retard des travaux de la phase 1 s'est porté à 12 mois.

En conséquence, le délai d'exécution est prolongé de 12 mois soit une livraison (levées de réserves comprises) et prise de possession définitive le 10 septembre 2022 au plus tard.

■ Incidence financière de l'avenant 1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

## E - Rappel de l'avenant 2

■ Modifications introduites par le présent avenant 2 :

Au vu de l'évolution et du déroulement progressif des travaux, il est apparu nécessaire de procéder à des aménagements complémentaires :

- Peintures intérieures de l'extension de la régie

■ Incidence financière de l'avenant 2 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 974,83 €
- Taux de la TVA (20%) : 194,97 €
- Montant TTC : 1 169,80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,11 % (Le pourcentage est calculé à partir du montant du marché après l'avenant n°1)

Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 88 812,87 €
- Taux de la TVA (20%) : 17 762,58 €
- Montant TTC : 106 575,45 €

**F – Objet de l'avenant**

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux complémentaires de peinture suite aux travaux d'aménagements demandés par la MOA et la hall à réaliser à la place du lot 10.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 15 794,96 €
- Taux de la TVA (20%) : 3 158,99 €
- Montant TTC : 18 953,95 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 17,78 %

*(Pourcentage calculé à partir du montant du marché après avenant n°2)*

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 104 607,83 €
- Taux de la TVA (20%) : 20 921,57 €
- Montant TTC : 125 529,40 €

**G - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**I - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*



**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



Accusé de réception en préfecture  
095-219500196-20221005-DEL-8-76-2022-DE  
Date de télétransmission : 05/10/2022  
Date de réception préfecture : 05/10/2022

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT 3<sup>1</sup>

EXE10

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**VILLE d'ARNOUVILLE**

Représentée par son Maire, Monsieur Pascal DOLL  
15-17, rue Robert Schuman – CS 20101  
95400 ARNOUVILLE  
Téléphone : 01.30.11.16.16

**B - Identification du titulaire du marché public**

**BONNEVIE ET FILS**

15 avenue Pierre Curie  
95400 ARNOUVILLE

Téléphone : 01 34 53 48 48  
[bonnevies@bonnevie.fr](mailto:bonnevies@bonnevie.fr)  
Siret : 775 742 281 00014

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

**AOO 009-2019 – Extension et la réhabilitation de l'espace Charles Aznavour  
Lot 01 – Déconstruction / Gros Œuvre / Carrelage**

■ Date de la notification du marché public : 10 juillet 2019

■ Durée d'exécution du marché public :

**Durée du marché** : Le début des travaux, période de préparation incluse est prévu pour le 19/08/2019 avec une livraison prévue le 10 septembre 2021.

■ Montant initial du marché public :

- Montant HT : 1 297 000,00 €
- Taux de la TVA (20%) : 259 400,00 €
- Montant TTC : 1 556 400,00 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Rappel de l'avenant 1

### ■ Modifications introduites par l'avenant 1 :

Compte tenu de la crise sanitaire, de l'OS d'ajournement n°2019-009-01-AJ effectif à compter du 17 mars 2020, de l'OS de reprise n°2019-009-01-REP effectif à compter du 18 mai 2020, des contraintes liées à la coactivité sur le site lors de la reprise des activités, le retard des travaux de la phase 1 s'est porté à 12 mois.

En conséquence, le délai d'exécution est prolongé de 12 mois soit une livraison (levées de réserves comprises) et prise de possession définitive le 10 septembre 2022 au plus tard.

### ■ Incidence financière de l'avenant 1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

## E – Rappel de l'avenant 2

### ■ Modifications introduites par l'avenant 2 :

Au vu de l'évolution et du déroulement progressif des travaux, il est apparu nécessaire de procéder à des aménagements complémentaires :

- L'agrandissement de deux baies en régie ;
- La création d'un accès pour le sanitaire du patio ;
- La démolition de la dalle de la loge en rez-de-jardin ;
- La création d'un plancher et d'une ouverture au droit de la régie ;
- Le prolongement de la durée d'utilisation de la base de vie.

### ■ Incidence financière de l'avenant 2 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

### Montant de l'avenant :

▪ Montant HT :	51 842,71 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	10 368,54 €
▪ Montant TTC :	62 211,25 €
▪ % d'écart introduit par l'avenant :	4 %

### Nouveau montant du marché public :

▪ Montant HT :	1 348 842,71 €
▪ Taux de la TVA (20%) :	269 768,54 €
▪ Montant TTC :	1 618 611,25 €

## F – Objet de l'avenant 3

- Modifications introduites par le présent avenant :

Reprise de la dalle sur scène suite à dépose du parquet.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 2 730,00 €
- Taux de la TVA (20%) : 546,00 €
- Montant TTC : 3 276,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : **0,20 %**

(Pourcentage calculé à partir du montant du marché après avenant n°2)

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 1 351 572,71 €
- Taux de la TVA (20%) : 270 314,54 €
- Montant TTC : 1 621 887,25 €

## G - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## H - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....  
Signature



**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*